

Согласовано:
Глава администрации Городского
поселения «Город Таруса»

 А. Т. Дёмкин
« _____ » _____ 2018 г.

Утверждаю:
Директор МУП «ТКП»

 А. В. Хомутский
« _____ » _____ 2018 г.

**План
мероприятий по подготовке систем теплоснабжения, жилищного фонда, систем водоснабжения и водоотведения
МУП «ТКП» к эксплуатации в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов**

№ п/п	Основные мероприятия	Объём работ	Объём финансирования	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный за исполнение
Раздел 1. Теплоснабжение						
1.	Техническое освидетельствование котла ДЕ-16-ГМ ст.№1,лицом ответственным за исправное состояние	1 котел	-	Доходы предприятия	07.08.18г	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
2.	Техническое освидетельствование котла ДЕВ-16-ГМ ст. №2,лицом ответственным за исправное состояние	1 котел	-	Доходы предприятия	16.10.18г	Зам. нач. ОТ и ЭМС Крюков Н.Н.
3.	Техническое освидетельствование котла КВГМ 20-150 ст.№3, лицом ответственным за исправное состояние	1 котел	-	Доходы предприятия	04.09.18г	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
4.	Техническое освидетельствование котла КВГМ 20-150 ст.№4,лицом ответственным за исправное состояние	1 котел	-	Доходы предприятия	03.04.18г	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
5.	Техническое освидетельствование трубопровода 4 кат. от котлов КВГМ , лицом ответственным за исправное состояние	1 труб-д	-	Доходы предприятия	03.04.18г	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
6.	Техническое освидетельствование паропровода 4 кат. от котла ДЕ 16-14 ГМ , лицом ответственным за исправное состояние	1 труб-д	-	Доходы предприятия	03.04.18г	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
7.	Режимно - наладочные испытания котла КВГМ -20-150 ст.№4	1 котел	98,8 тыс. руб.	Доходы предприятия	до 30.03.18 г.	специализированная организация
8.	Техническое обследование дымовой трубы котельной комиссией	1 котёл		Доходы предприятия	05.18г.; 08.18г.	комиссия предприятия
9.	Гидропневматическая промывка и испытания на плотность и прочность трубопроводов тепловых сетей	13,6 км	-	Доходы предприятия	15.05.18 г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.

10.	Гидропневматическая промывка и испытания на плотность и прочность трубопроводов сетей горячего водоснабжения	5,2 км	-	Доходы предприятия	15.05.18 г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
11.	Гидропневматическая промывка и испытания на плотность и прочность водо-водяных подогревателей (ВВП) в тепловых пунктах	18 ВВП	-	Доходы предприятия	10.06.18 г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
12.	Разработка температурных графиков для котельной и тепловых пунктов к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов	4 графика	-	Доходы предприятия	30.04.18 г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
13.	Госповерка приборов КИП и А		92 тыс. руб.	Доходы предприятия	30.06.18 г.	Гл. инж. Клевцов В.В. Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
14.	Проверка состояния величины сопротивления контура заземления и молниезащиты дымовой трубы	1 контур	25 тыс. руб.	Доходы предприятия	01.05.18 г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
15.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы		2 тыс. руб.	Доходы предприятия	в течении года	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
16.	Текущий ремонт запорной арматуры, насосов, электрооборудования, теплоизоляции трубопроводов, освещения,	-	-	Доходы предприятия	05.18г-08.18г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
17.	Очистка грязевиков отопления и гор.воды в котельной и в тепловых пунктах	-	-	Доходы предприятия	05.18г-08.18г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
18.	Опрессовка пароводяных и водоводяных теплообменников в котельной	-	-	Доходы предприятия	05.18г-08.18г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
19.	Текущий ремонт элементов зданий котельной и тепловых пунктов	-	-	Доходы предприятия	05.18г-08.18г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
20.	Побелка, покраска трубопроводов и технологического оборудования	-	-	Доходы предприятия	05.18г-08.18г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
21.	Текущий ремонт, настройка электрооборудования трансформаторной подстанции «Котельная»	-	-	Доходы предприятия	05.18г-08.18г.	Гл. инж. Клевцов В.В. Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
22.	Техническое обследование газоходов и вентканалов, очистка от песка и грязи	-	-	Доходы предприятия	05.18г-08.18г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
23.	Очистка, промывка деаэраторов ДА-15; ДА-50 и пароводяных подогревателей при деаэраторах	-	-	Доходы предприятия	01.11.18г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
Тепловой пункт ЦТП-2, ЦТП-3						
24.	Текущий ремонт насосов горячей воды К80-50-200	-	-	Доходы предприятия	05.18г-06.18г.	Гл. инж. Клевцов В.В. Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
25.	Текущий ремонт насосов отопления К 150-125-315	-	-	Доходы предприятия	05.18г-06.18г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
26.	Демонтаж и монтаж запорной арматуры, замена чугунных задвижек	-	-	Доходы	05.18г-	Зам. нач. ОТ и ЭМС